



Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario

Dirección General

Dirección de Planeación y Vinculación

Santiago Papasquiario, Dgo., 19/febrero/2025

Oficio No. ITSSP DPyV 007/2025

BLANCA G. MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESENTE

Referente a la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2024 al Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiario, me permito informarle que al trimestre octubre - diciembre 2024, se tiene un avance físico y financiero del 20% y 30% respectivamente, para la Terminación y Equipamiento de la Unidad Académica Departamental tipo II. Anexo OFICIO No. INIFEED.II.008.2025 con fecha del 19 de febrero del año en curso, emitido por el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, reporte físico - financiero y reporte fotográfico.

Así mismo le informo que en la carpeta electrónica del one-drive, correspondiente al corte cuarto trimestre de 2024 compartida por el TecNM se encuentra dicha información.

Sin más asuntos que tratar de momento, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®

Conocer para aprender, aprender para Ejercer



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

M.C. JESÚS MANUEL VARGAS ENRIQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

ccp. Archivo
JMVE/mcm





INIFEED
INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO



OFICIO No. INIFEED.II.008.2025
ASUNTO: Informe Físico Financiero.

M.C. JESÚS MANUEL VARGAS ENRIQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un respetuoso saludo, y a su vez, en seguimiento al oficio No. ITSSP DIR PYV 002/2025, con fecha del día 28 de enero del 2025, de evidencia de documentos e información del **FAM 2024**, se hace entrega de la siguiente información solicitada con el motivo de cumplir con los avances solicitados en dicho documento.

° **Fecha de inicio y termino de los trabajos.**

(04 de octubre de 2024 al 02 de febrero de 2025).

° **Avance físico y financiero correspondiente al mes de octubre y diciembre 2024**

Físico 20% Financiero 30%

° **Llenado de la información solicitada y correspondiente al INIFEED.**

(Anexo documento digital.)

° **Datos de la licitación.**

No. EXPEDIENTE: LP/E/INIFEED/004/2024

<https://comprasestatal.durango.gob.mx/consulta/ProcedimientosDeContratacion/7554>

CONTRATO No. INIFEED-249004-24

Catálogo presupuesto 249004-24

Sin otro particular de momento, agradezco la atención que sirva dar al presente, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE:

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A MIERCOLES 19 DE FEBRERO DE 2024



ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICKS

**DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE DURANGO**

ARCHIVO:

F.E.B.S./M.M.B

Priv. Vicente Suárez s/n. Col. El Refugio
C.P. 34170 Durango, Dgo.

Tel. 618 137 76 10

ETAPA DEL PROCESO		(X)
EN PROCESO EL CAMBIO DE META		X
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO		X
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN		X
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP		X
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		X
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR		X
LICITACIÓN		X
	CONVOCATORIA	X
	VISITA AL SITIO	X
	JUNTA DE ACLARACIONES	X
	ENTREGA DE PROPUESTAS	X
	DICTAMEN Y FALLO	X
Otro		
Nombre	PROYECTOS INMOBILIARIOS OLYCA/OLIMPIA ESQUIVEL SOLANO	

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO		(x)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA		
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO		X
OTRA		
Anotar nombre y abreviatura		
INIFEED		
(INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO)		

Contacto con la Institución ejecutora	
Nombre	ARQ. EMMANUEL JOSÉ DEL PALACIO SICKS
Cargo	DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO
E-mail	emmanuel.delpalacio@durango.gob.mx
Teléfono	618 137 7610

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS	
EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)
1	PROYECTOS INMOBILIARIOS OLYCA/OLIMPIA ESQUIVEL SOLANO
2	
3	
4	

MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
	INICIO	TÉRMINO
\$8,901,943.41	04/10/2024	02/02/2025

AVANCE POR CADA META				
	PORCENTAJE		PORCENTAJE	MONTO
1	20%	FÍSICO	30%	\$2,670,583.03
2			FINANCIERO	
3				
4				

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES

LICITACION No.LP/E/INIFEED/004/2024
 No.EXPEDIENTE :LP/E/INIFEED/004/2024
 CONTRATO No.INIFEED-249004-24
<https://comprasestatal.durango.gob.mx/consulta/ProcedimientosDeContratacion/7554>

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.	
NOMBRE	
CARGO	
TELÉFONO	
E-MAIL	

REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL

0014-B: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL V17, V18, V21, V22, V36, V16: CANCEL DE ALUMINIO COLOR ALUMI...



1100: PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABA...



01100: LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHERBIE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL...



02021F: CONCRETO PREMEZCLADO Fc=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 34" TRITURADO, CON IMPERMEABILIZANTE IN...

